

# Check List

**Data:**

**Azienda:**

**Indirizzo:**

**Città:**

**RSPP:**

# MANUTENZIONE E COLLAUDI

## Manutenzione preventiva e collaudi

Punti di Verifica	Si	No	N.A
Esiste un sistema di manutenzione preventiva mediante revisioni periodiche al fine di minimizzare gli interventi per guasti o avarie			
E' stato programmato il fermo degli impianti per eseguire interventi di manutenzione			
Gli interventi di manutenzione sono sempre svolti da personale specializzato			
Esiste un sistema che consente ai lavoratori di comunicare per iscritto le deficienze riscontrate che necessitano di interventi correttivi			
Le priorità di intervento del servizio di manutenzione sono dettate da ragioni di sicurezza			
Si dispone di un registro delle revisioni effettuate sugli elementi che hanno funzioni specifiche per la sicurezza			
Esiste un programma di manutenzione predittiva che fissa i criteri per la sostituzione dei diversi elementi chiave dell'installazione, prima del loro deterioramento			
Sono stabiliti procedimenti di lavoro per le mansioni critiche durante gli interventi di manutenzione			
Vengono effettuate prove di collaudo di impianti di macchinari e loro parti, che presentano pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di gas o vapori tossici ed emanazioni radioattive			
La direzione del collaudo è affidata ad un tecnico qualificato o, se il collaudo viene eseguito presso il committente, il costruttore o il fornitore e il committente scelgono un tecnico qualificato			
Esiste una documentazione scritta attestante che costruttore o fornitore e committente hanno concordato giorno o periodo del collaudo e si sono notificati a vicenda, e prima dell'inizio delle prove, nominativi e qualifiche professionali degli incaricati al collaudo			
Il costruttore o il fornitore, ha comunicato al committente, prima del collaudo istruzioni precise su condotta e regolazione dell'impianto o del macchinario e sui rischi noti ed i mezzi per prevenirli ed attenuarli			
I collaudi eseguiti presso il costruttore avvengono in appositi locali, ove occorra detti locali sono costruiti con intelaiature in ferro o cemento armato e con pareti e coperture di materiali leggeri e incombustibili			
Ove il rischio di esplosione sia molto grande, quando trattasi di impianti o di macchinari di nuova ideazione o dell'impiego di nuove sostanze o miscele o per la lavorazione di esplosivi, sono stati installati opportuni ricoveri o blindaggi per gli addetti al collaudo e comandi a distanza			
Il collaudo presso il committente viene effettuato fuori dell'orario di lavoro del reparto nel quale viene eseguito il collaudo stesso			
Ove non sia possibile effettuare il collaudo fuori dall'orario di lavoro del reparto nel quale viene eseguito, esso è svolto a reparto sgombro			
Nei locali dove vengono eseguiti i collaudi sono tenuti a disposizione del personale addetto mezzi di pronto impiego contro gli incendi e contro le sostanze pericolose impiegate			